



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 113

**10^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Μαρτίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Μαρτίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 9/22-3-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 16) Αγγελοπούλου Αναστασία, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δάβουλος Χρήστος, 19) Δημησιάνος Δημήτριος, 20) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 21) Κλάδης Διονύσιος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Σιώρου Ανδρομάχη, 29) Αϊβαλής Βασίλειος, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Δούρος Αθανάσιος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος και 35) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε η κα Στεφανοπούλου Σοφία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης, Δ.Ε. Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ με αριθ. 2148/22-2-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2802/11-3-2024).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Χαροκόπος Αντώνιος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου.

Με τη διευκρίνιση ότι ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρήνης, ψήφισε **υπέρ** του ανωτέρω θέματος, **το Σώμα**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

1. Τις αρ. πρωτ. 79112/31-07-2023 και 86511/25-08-2023 αιτήσεις του αναδόχου περί χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας
2. Την αρ. πρωτ. 2148/22-02-2024 διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας περί της αίτησης της Αναδόχου για την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
3. Την αρ. πρωτ. 16/03-01-2024 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 7961/31-01-2024)
4. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», **έως 31-12-2023**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά τις αρ. πρωτ. 79112/31-07-2023 και 86511/25-08-2023 αιτήσεις του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-06-2021 και η συμβατική προθεσμία ήταν τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, ήτοι έως τις 23-06-2022, επισημαίνοντας ότι με τις η αρ. 424/2022 και 621/2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έχουν εγκριθεί η 1η και 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30/11/2023.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ