



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 155

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 24^{ης} Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **24^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/19-4-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Αγγελοπούλου Αναστασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Βάσσης Κωνσταντίνος, 21) Μαντζουράνης Γεώργιος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Σιώρου Ανδρομάχη, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος και 26) Χαροκόπος Αντώνιος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Αϊβαλής Βασίλειος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ψωμάς Πέτρος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γκέστα Ειρήνη, Στεφανοπούλου Σοφία, Στανίτσας Χαράλαμπος, Κατσακούλης Ευάγγελος και Μαγιάκης Γεώργιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Μαντζουράνης Γεώργιος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση έφυγε και ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κωνσταντίνος Πελετιδής, **χρέη δε Δημάρχου** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 31 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα

Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 19572/4-4-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4033/5-4-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 παρ. 7 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 4^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)» κατά 6 μήνες, ήτοι **μέχρι 28/9/2024**, μετά το αριθ. 19572/12-3-2024 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3ης παράτασης της αρχικής προθεσμίας όπως αυτός αναλυτικά αναφέρεται στη Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου είναι ο εξής:

Απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών που συμπίπτουν με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου και οι οποίες προβλέπονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, 2^ο ΑΠΕ της 2^{ης} ΣΣΕ και 1^ο ΑΠΕ της 3^{ης} ΣΣΕ του έργου, λόγω αναμονής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ επί αυτού, καθώς καθυστέρησε η συγκρότησή του για το έτος 2024.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν **ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ημερολογιακοί μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την **01/06/2022**.

Με την υπ. αριθ. 329/07-6-2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-12-2022**.

Με την υπ. αριθ. 888/013-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-05-2023**.

Με την υπ. αριθ. 363/31-05-2023 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την **01-09-2023**.

Με την υπ. αριθ. 291/26-05-2022 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας.

Η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 44.515,53€, με ΦΠΑ, (με αρ. πρωτ. 15805/28-02-2023) όριζε ολική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών κατά έξι μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 28-08-2023.

Η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 74.161,20€, με ΦΠΑ (με αρ. πρωτ. 99357/28-09-2023) όριζε ολική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών κατά έξι μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 28-03-2024.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ