



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 156

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 24^{ης} Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **24^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/19-4-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Αγγελοπούλου Αναστασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Βάσσης Κωνσταντίνος, 21) Μαντζουράνης Γεώργιος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Σιώρου Ανδρομάχη, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος και 26) Χαροκόπος Αντώνιος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Αϊβαλής Βασίλειος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ψωμάς Πέτρος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γκέστα Ειρήνη, Στεφανοπούλου Σοφία, Στανίτσας Χαράλαμπος, Κατσακούλης Ευάγγελος και Μαγιάκης Γεώργιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Μαντζουράνης Γεώργιος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση έφυγε και ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης, **χρέη δε Δημάρχου** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 32 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 26794/15-04-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4509/16-04-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147, παρ. 7 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 6^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» **κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι 31/7/2024**, μετά το αριθ. 26794/05-04-2024 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση δίδεται δεδομένων των κάτωθι:

Η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 368/2023 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω ανάγκης σύνταξης Α.Π.Ε, προκειμένου να εγκριθούν οι προς εκτέλεση εργασίες και λόγω ύπαρξης στύλων ηλεκτροδότησης οικιών, οι οποίοι ευρίσκονταν εντός του οδοστρώματος της προς κατασκευή οδού Χαρ. Τρικούπη και χρειάστηκε πολύς χρόνος για την μετακίνησή τους, καθώς επίσης και η ύπαρξη ενός στύλου του ΟΤΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη μετατοπιστεί.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί άνω του 90% των αρχικών ποσοτήτων του έργου, ενώ το υπολειπόμενο αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες και για την ολοκλήρωσή τους δίδεται η 6^η παράταση.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04-11-2020 με ανάδοχο την εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/04/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα **577.861,40 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού **93.219,81€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 368/23 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7323.00075).

Με την υπ' αρ. 26/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρία ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 24/04/2022.

Η 1η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/11/2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/13.4.22 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 2η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/05/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 309/18.11.22 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 3η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/08/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 364/31.05.23 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 4η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 580/21.08.23 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Η 5η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/04/2024 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 823/24.11.23 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ